

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
ul. 17. listopadu 138/14
680 01 Boskovice

Vyřizuje	E-mail/linka	Brno
		29.5.2020


Věc: Oznámení

Vážení obchodní partneři,

dopisem ze dne 17.3.2019 jsme Vás informovali o krocích naší společnosti v souvislosti se začátkem tzv. coronavirové krize. Následně došlo vlivem všech vládou České republiky přijatých opatření k omezení mnoha činností, z nichž některá měla přímý vliv na postup realizace díla „Pitná voda Jedovnicko“. V těchto dnech při postupném návratu k normálnímu stavu lze vyhodnotit konečné důsledky.

Ve vztahu ke schválenému časovému a finančnímu harmonogramu stavby lze konstatovat, že došlo k posunu možnosti zahájení realizace na klíčovém objektu VDJ Větrák o 2 měsíce. Tato skutečnost má přímý dopad do plánovaného postupu prací na jednotlivých objektech vodárenské soustavy, zejména pak ÚV Jedovnice, na níž by měly započnout práce po dokončení VDJ Větrák. Vzhledem k zahájení prací na ÚV Jedovnice v zimních měsících je nutno počítat s možností posunu jejího dokončení a zprovoznění o další 1 měsíc.

Jsmo připraveni jednat o předloženém harmonogramu stavby, který obsahuje posunu konečného termínu dokončení díla o 3 měsíce a finančních dopadech coronavirové krize na nutné úpravy postupu realizace díla.



Ing. Martin Meluzin
„Společnost pro Pitnou vodu Jedovnicko“